

Comune di SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo

Progettazione



via Giuseppe Ferrari, 39
20900 MONZA (MB)

Tel. 039/3900237
Fax. 039/2314017

ufficio.tecnico@trmgroup.org

Progettista:

Ing. Giuseppe Ciccarone

Ordine Ingegneri
Provincia di Monza e Brianza
Numero A2248

Collaboratori di commessa:

Ing. Roberto Vergani
Ing. Nicolo' Jordens
Ing. Luca Serio
Ing. Francesco Masucci
Dott. Paolo Galbiati

Committente

4-PROGRESS

AREA EX BONINSEGNI
PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO
PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO
ASSE VIA SENESE ARETINA

PROGETTO

DEFINITIVO

Titolo elaborato	Elaborato	Rev.
Cronoprogramma	R10	A
Codice progetto	Scala	Data
A.119	-	31.03.21

N° rev	Data	Descrizione	Red.	Contr.	App.
A	31.03.21	Emissione	RV	RV	GC

Codice elaborato

A119 P D 1 RL 001 SIC A

Questo disegno non può essere riprodotto, copiato e/o trasmesso a terze persone e case concorrenti senza autorizzazione da parte degli autori. Non utilizzare per scopi diversi da quello per cui è stato fornito.

GIORNI NATURAL CONSECUTIVI

ID	Nome attività	Durata	Mese 1							Mese 2							Mese 3							Mese 4							Mese 5							Mese 6							Mese 7							Mese 8							Mese 9							Mese 10												
			09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18
1	Area ex Boninsegni - Progetto unitario convenzionato, proposta di miglioramento asse via senese Aretina	220 g	[Gantt bar for activity 1, spanning from day 09 to 27]																																																																											
2	Nuove viabilità interna e esterna al comparto	98 g	[Gantt bar for activity 2, spanning from day 09 to 27]																																																																											
3	Allestimento area di cantiere	4 g	[Blue bar for activity 3, spanning from day 09 to 12]																																																																											
4	Demolizioni e sbancamenti generali	15 g	[Blue bar for activity 4, spanning from day 12 to 27]																																																																											
5	Movimenti terra	10 g	[Blue bar for activity 5, spanning from day 12 to 22]																																																																											
6	Rete di smaltimento acque: nuova rete	15 g	[Blue bar for activity 6, spanning from day 17 to 31]																																																																											
7	Rete di illuminazione	8 g	[Blue bar for activity 7, spanning from day 22 to 30]																																																																											
8	Nuovi marciapiedi, percorsi ciclopedonali e isole spartitraffico	12 g	[Blue bar for activity 8, spanning from day 27 to 08]																																																																											
9	Nuove pavimentazioni stradali	21 g	[Blue bar for activity 9, spanning from day 27 to 17]																																																																											
10	Fresatura e ripristini e stesura strato di usura	4 g	[Blue bar for activity 10, spanning from day 27 to 30]																																																																											
11	Segnaletica orizzontale	3 g	[Blue bar for activity 11, spanning from day 27 to 29]																																																																											
12	Segnaletica verticale	3 g	[Blue bar for activity 12, spanning from day 27 to 28]																																																																											
13	Smantellamento area di cantiere	3 g	[Blue bar for activity 13, spanning from day 27 to 29]																																																																											
14	Nuova rotondella e adeguamento via Senese Aretina	122 g	[Gantt bar for activity 14, spanning from day 09 to 27]																																																																											
15	Allestimento area di cantiere	3 g	[Blue bar for activity 15, spanning from day 09 to 12]																																																																											
16	Demolizioni e sbancamenti generali	12 g	[Blue bar for activity 16, spanning from day 12 to 24]																																																																											
17	Movimenti terra per le nuove viabilità esterne e interne al comparto	10 g	[Blue bar for activity 17, spanning from day 12 to 22]																																																																											
18	Nuovi marciapiedi, percorsi ciclopedonali e isole sprtitraffico	14 g	[Blue bar for activity 18, spanning from day 17 to 31]																																																																											
19	Rete di smaltimento acque: nuova rete	14 g	[Blue bar for activity 19, spanning from day 22 to 36]																																																																											
20	Rete di smaltimento acque: fossi	13 g	[Blue bar for activity 20, spanning from day 27 to 10]																																																																											
21	Rete di illuminazione	10 g	[Blue bar for activity 21, spanning from day 27 to 06]																																																																											
22	Nuove pavimentazioni stradali	25 g	[Blue bar for activity 22, spanning from day 27 to 17]																																																																											
23	Barriere stradali	4 g	[Blue bar for activity 23, spanning from day 27 to 30]																																																																											
24	Fresatura e ripristini e stesura strato di usura	8 g	[Blue bar for activity 24, spanning from day 27 to 04]																																																																											
25	Segnaletica orizzontale	4 g	[Blue bar for activity 25, spanning from day 27 to 30]																																																																											
26	Segnaletica verticale	2 g	[Blue bar for activity 26, spanning from day 27 to 28]																																																																											
27	Smantellamento area di cantiere	3 g	[Blue bar for activity 27, spanning from day 27 to 29]																																																																											